

KONTROLLPLAN för kolonistugor med krypgrund (uteluftsventilerad krypgrund)

E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten)

S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt)

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

A-ritning (arkitekturritning)

K-ritning (konstruktionsritning)

VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning)

AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning)

Andra tekniska handlingar

Kontrollen avser	Kontrollant (E och/eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot (underlag)	Resultat/datum	Åtgärd	Anmärkning
Att åtgärden följt givet bygglov	E	Övervakning	Enl. givet bygglov			
Marken Att kontrollera bärigheten i marken	E	provgropar	EKS 7:1	OK.(datum)	-	-
Grundkonstruktion - Att plastfolie är placerad noggrant i krypgrunden	E	Visuellt	AMA ...	OK (datum)		
- Att plintarna är rätt placerade	E	Övervakning	AMA ...	OK (datum)		
- Att vatten inte kan rinna in i grunden	E	Visuellt	Ritningar	OK (datum)		
Stomme Att byggfukt i stommaterialet torkas ut innan det byggs in.	E	Fuktkvotsmätare	BBR 6:52	OK.(datum)		
Att utstakning och lägeskontroll görs	S	Inmätning	Enl. givet bygglov			
Övriga tillämpliga kontrollpunkter för aktuell åtgärd...						

Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre

Entreprenör (utförande entreprenör)

Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

